

Messaggio Municipale no. 2023-01 riguardante la richiesta di un credito suppletorio a quanto concesso con i MM 2017-08 (credito di progettazione) e MM 2018-04 (credito rifacimento opere), per l'importo complessivo di CHF. 163'153.55 (IVA inclusa), inerente agli interventi di canalizzazione acque miste nel Nucleo di Aranno, tratta PGS 44.1-47-63-210, 73-75.1, 69-72 e 90-96, acque meteoriche tratta PGS 63.1-75.1 e acquedotto parallelo alla canalizzazione

All'Assemblea Comunale di Aranno.

Gentile signora Presidente,
gentili signore, egregi signori,

vi sottoponiamo, per approvazione, il presente Messaggio Municipale relativo alla richiesta di un credito suppletorio, ritenuto il superamento del credito globale concesso dall'Assemblea comunale con i MM n. 2017-08 (CHF 44'425.00) e n. 2018-04 (CHF 780'825.00).

Premessa

L'importo finale, a consuntivo, relativo a tutta la procedura di cui sopra ammonta a CHF. 988'403.55, IVA inclusa. Ritenuti i crediti concessi con i MM n. 2017-08 (CHF 44'425.00) e n. 2018-04 (CHF 780'825.00), in totale CHF 825'250.00, il superamento oltrepassa il limite del 10% e CHF. 20'000.00 previsti e fissati dall'art. 176 LOC, per cui il Municipio vi chiede ora di approvare questa richiesta di un credito suppletorio, senza il quale non è possibile chiudere contabilmente questa opera pubblica.

Globalmente il sorpasso è da ricondurre ai seguenti costi supplementari:

- A. Spese legate direttamente alla realizzazione dell'opera e preavvisate dalla DL (CHF 107'144.45);
- B. Spese per interventi non preventivati, ma annesse all'esecuzione dell'opera, che il Municipio ha deciso di eseguire comunque (CHF. 50'476.40);
- C. Errori contabili, ossia importi contabilizzati nel conto n. 772.501.11 e non di pertinenza del MM 2018-04 (CHF 5'532.70).

Nel merito e dettaglio del sorpasso

- A. Si tratta di maggiori costi derivanti da imprevisti legati alla realizzazione dell'opera medesima (presenza di roccia più importante di quanto ipotizzato, necessità di prolungamento dell'intervento anche in zone non previste) e ciò per quanto riguarda le spese preavvisate dalla DL (Studio Ruprecht Ingegneria SA) – CHF 43'650.30. Oltre a ciò, si sono verificati errori contabili per quanto attiene alla contabilizzazione dell'IVA. La DL, infatti, ha considerato il credito globale di CHF 825'250.00 IVA 7.7% esclusa (CHF 63'494.15), mentre nelle richieste di credito approvate dall'Assemblea, il Municipio aveva chiaramente indicato che nei suddetti importi l'IVA era da considerarsi inclusa.
- B. Per quanto riguarda, invece, le spese supplementari decise dall'Esecutivo (CHF 50'476.40), le stesse possono essere così suddivise:
 - 1) innanzitutto, è stato pagato e contabilizzato l'importo di CHF 1'140.80, che riguarda le verifiche preliminari (ispezioni con telecamera);
 - 2) secondariamente, il Municipio ha deciso la sostituzione e l'ammodernamento dell'illuminazione pubblica – importo pagato: CHF 49'335.60.
- C. Da ultimo, in base al controllo della scheda contabile effettuato durante l'allestimento del presente MM, è stato constatato che una fattura di CHF 5'532.70 della MPN Ingegneria è stata erroneamente caricata e contabilizzata in questo investimento, malgrado non fosse di pertinenza dello stesso, visto che riguarda uno mandato di prestazione relativo alla sistemazione dell'acciottolato (stato di fatto attuale su tutto il Nucleo storico di Aranno).

L'Esecutivo desidera comunque informare l'Assemblea comunale che, nel mese di ottobre 2021, la Sezione della Protezione dell'Aria, dell'Acqua e del Suolo (SPAAS) ha preavvisato favorevolmente e versato un sussidio, pari al 30% del costo totale sussidiabile dell'opera (CHF 234'645.00), che corrisponde a CHF 70'393.00.


Lo stesso, però, conformemente alla legge, non può essere contabilmente dedotto dall'importo di cui sopra (CHF 163'153.55), allo scopo di ridurre il sorpasso di credito (art. 174, cpv. 2 LOC).

In considerazione di quanto esposto si invita la lodevole Assemblea comunale a voler

d e c i d e r e :

- 1. È concesso un credito suppletorio di CHF. 163'153.55, IVA inclusa, a saldo dell'opera inerente agli interventi di canalizzazione acque miste nel Nucleo di Aranno, tratta PGS 44.1-47-63-210, 73-75.1, 69-72 e 90-96, acque meteoriche tratta PGS 63.1-75.1 e acquedotto parallelo alla canalizzazione, che va ad aggiungersi ai crediti già concessi dell'Assemblea comunale con i MM 2017-08 e 2018-04 (in totale: CHF 825'250.00).**
- 2. Il credito suppletorio è da caricare alla parte investimenti ai relativi conti di pertinenza del Comune secondo i disposti della LOC, e meglio al conto no. 772.501.11.**
- 3. Con la concessione del credito suppletorio è autorizzata la chiusura contabile dell'investimento in questione (Consuntivo 2022).**

Con la massima stima.

Il sindaco:

Stefano Magini

Per il Municipio



La segretaria f.f.:


Tatiana Morelli

Licenziato con RM. no. 111/2023 del 27.03.2023

Allegati: - *Tabella riepilogativa Ruprecht Ingegneria (spese preavvisate dalla DL – CHF. 888'093.05)*
- *Scheda contabile conto no. 772.501.11*

Municipale responsabile del presente MM: - Andrea Pedrazzini, capodicastero edilizia pubblica

Va per rapporto a: - Commissione della Gestione

COMUNE DI ARANNO	
Data	31.12.2022
Pagina	

Conto 501.11 - Interventi canalizzazioni Acque Miste-Nucleo

Data votazione / aggiornamento	Descrizione	Importo votato	Scadenza	Chiusura
08-01-2018	Interventi canalizzazioni Acque Miste-Nucleo PGS - Acque Miste - Meteoriche - Acquedotto parallelo (MM 08/2017)	44'425.00	08-01-2020	
17-12-2018	MM 04/2018 - Rifacimento canalizzazione, acquedotto e strada	780'825.00		

Importo totale votato	825'250.00
Mov. avere anni precedenti	0.00
Uscite anni precedenti	988'403.55
Residuo al 01.01. 2022	-163'153.55
Mov. avere 2022	0.00
Uscite 2022	0.00
Credito residuo/Sorpasso	-163'153.55

**MOVIMENTI CONTABILI INVESTIMENTI
fino al 31-12-2022**

COMUNE DI ARANNO	
Data	31.12.2022
Pagina	1 / 3
Giornale	

Conto 501.11 - Interventi canalizzazioni Acque Miste-Nucleo PGS - Acque Miste - Meteoriche - Acquedotto parallelo

Data fin.	Documento	Giorn.	Contropartita	Descrizione operazione	CeCo	D A R E	A V E R E	S A L D O PROGRESSIVO
03-08-2018	2018.00281	47	200.00	Alpuriget Sagl - Inv. Progetto PGS Fat. n. 23494.18 Ispezione con telecamera canalizzazione nucleo	772	1'140.80		1'140.80D
06-11-2018	2018.00415	74	200.00	Ruprecht Ingegneria SA Fatt. 5396 - Canalizzazioni e acquedotto COMUNE DI ARANNO	772	44'301.40		45'442.20D
17-05-2019	2019.00251	36	200.00	Ruprecht Ingegneria SA Ruprecht Ing., acconto 1 canaliz/acqued/pavim. Interventi tappa 1	772	11'904.00		57'346.20D
02-08-2019	2019.00306	45	200.00	Pedrazzini Costruzioni SA Fatt. 1° acconto canalizzazioni nucleo	772	58'158.00		115'504.20D
05-09-2019	2019.00391	65	200.00	Pedrazzini Costruzioni SA St. Ruprecht/Pedrazzini SA, saldo fatt. 30.08.2019	772	58'158.00		173'662.20D
13-09-2019	2019.00389	65	200.00	MPN Ingegneria SA MPN-St. Ruprecht, saldo fatt. 1958 COMUNE ARANNO	772	15'939.60		189'601.80D
25-09-2019	2019.00405	69	200.00	Ruprecht Ingegneria SA F5571/6994-19-02, spese per messa in appalto COMUNE ARANNO	772	937.15		190'538.95D
25-09-2019	2019.00406	69	200.00	Ruprecht Ingegneria SA ACC2/6994-19-02, Interventi tappa 1 COMUNE ARANNO	772	32'759.00		223'297.95D
30-09-2019	2019.00396	65	200.00	MPN Ingegneria SA Fatt. 1944 - Progetto preliminare Selciato Nucleo COMUNE DI ARANNO	772	5'532.70		228'830.65D
12-11-2019	2019.00495	78	200.00	Copa e Co. SA Fattura 1° Acconto 2019 - Opera Idraulico ARANNO	772	50'500.00		279'330.65D
15-11-2019	2019.00443	74	200.00	Pedrazzini Costruzioni SA ACCONTO 3. - OPERE IMP.COSTRUTTORE - INVESTIMENTO	772	19'386.00		298'716.65D
15-11-2019	2019.00444	74	200.00	Pedrazzini Costruzioni SA ACCONTO NO. 1. - CONDOTTA ACQUA POTABILE - INVI	772	15'000.00		313'716.65D
25-11-2019	2019.00523	86	200.00	SPALU SA Liquidazione opere pavimentazione INVESTIM. NUCLEO Nucleo	772	23'703.20		337'419.85D
29-11-2019	2019.00516	86	200.00	Ruprecht Ingegneria SA 3°acconto - interventi tappa 1 1 canaliz. acq. e pavim.	772	14'784.00		352'203.85D
29-11-2019	2019.00517	86	200.00	Pedrazzini Costruzioni SA 4°acconto - canalizzazioni	772	29'079.00		381'282.85D
03-12-2019	2019.00518	86	200.00	Pedrazzini Costruzioni SA 2°acconto - condotta acqua potabile	772	14'000.00		395'282.85D

**MOVIMENTI CONTABILI INVESTIMENTI
fino al 31-12-2022**

COMUNE DI ARANNO	
Data	04-05-2023
Pagina	2 / 3
Giornale	

Conto 501.11 - Interventi canalizzazioni Acque Miste-Nucleo PGS - Acque Miste - Meteoriche - Acquedotto parallelo

Data fin.	Documento	Giorn.	Contropartita	Descrizione operazione	CeCo	D A R E	A V E R E	S A L D O PROGRESSIVO
10-03-2020	2020.00105	10	200.00	C.P.A. Costruzioni Pavimentazioni ACCONTO NO. 1 - PAV.PREGIATA/ INVESTIMENTO COMUNE DI ARANNO	772	30'000.00		425'282.85D
17-03-2020	2020.00180	19	200.00	Ruprecht Ingegneria SA ACCONTO N.4 - INTERVENTI TAPPA 1 INTERVENTI TAPPA 1	772	16'363.40		441'646.25D
24-03-2020	2020.00127	11	200.00	Copa e Co. SA Fattura 2° Acconto 2020 - Opera Idraulico ARANNO	772	25'000.00		466'646.25D
24-03-2020	2020.00128	11	200.00	Pedrazzini Costruzioni SA Acconto 3° Pedrazzini SA - INV. OPERE IMP.COSTRUT	772	12'941.30		479'587.55D
24-03-2020	2020.00129	11	200.00	Pedrazzini Costruzioni SA Acconto 5° Pedrazzini SA-OPERE IMP.COSTR.CANAL.	772	29'079.00		508'666.55D
02-07-2020	2020.00264	28	200.00	Ruprecht Ingegneria SA ACCONTO NO. 5 CANALIZZAZIONI NUCLEO - INV. COMUNE DI ARANNO	772	8'632.70		517'299.25D
29-07-2020	2020.00284	34	200.00	Canplast SA Coperchi chiusura camere LAVORI NUCLEO	772	329.55		517'628.80D
29-07-2020	2020.00285	34	200.00	Alpuriget Sagl Opere di pulizia e ispezione TV - LAVORI NUCLEO	772	4'261.15		521'889.95D
29-07-2020	2020.00290	34	200.00	C.P.A. Costruzioni Pavimentazioni II. ACCONTO 2020- LAV.NUCLEO COMUNE DI ARANNO	772	100'000.00		621'889.95D
28-08-2020	2020.00334	38	200.00	Copa e Co. SA Fattura a SALDO FINALE - Opere Idraulico ARANNO COMUNE DI ARANNO	772	54'324.75		676'214.70D
28-09-2020	2020.00395	43	200.00	Pedrazzini Costruzioni SA Infrastrutture nucleo-Sost.condotta acqua Mapp 176	772	2'154.00		678'368.70D
28-09-2020	2020.00396	43	200.00	Pedrazzini Costruzioni SA Infrastrutture nucleo-canalizzaz mapp.170/171/176	772	3'231.00		681'599.70D
06-10-2020	2020.00410	43	200.00	Pedrazzini Costruzioni SA FATT. 2020057 - 14.07.2020 COMUNE DI ARANNO	772	3'313.95		684'913.65D
29-10-2020	2020.00438	53	200.00	C.P.A. Costruzioni Pavimentazioni Infrastrutture nucleo-Pavimentaz. pietra pregiata NUCLEO	772	50'000.00		734'913.65D
29-10-2020	2020.00439	53	200.00	Copa e Co. SA Opera Idraulico suppl. Mapp.170-176 COMUNE DI ARANNO	772	6'990.20		741'903.85D
11-02-2021	2021.00057	7	200.00	Pedrazzini Costruzioni SA Canalizzazioni Nucleo Aranno - ACCONTO 6	772	29'079.00		770'982.85D

**MOVIMENTI CONTABILI INVESTIMENTI
fino al 31-12-2022**

COMUNE DI ARANNO	
Data	04-05-2023
Pagina	3 / 3
Giornale	

Conto 501.11 - Interventi canalizzazioni Acque Miste-Nucleo PGS - Acque Miste - Meteoriche - Acquedotto parallelo

Data fin.	Documento	Giorn.	Contropartita	Descrizione operazione	CeCo	D A R E	A V E R E	S A L D O P R O G R E S S I V O
14-04-2021	2021.00154	26	200.00	Ruprecht Ingegneria SA Saldo Interventi Tappa 1 Aranno COMUNE DI ARANNO	772	35'685.10		806'667.95D
14-04-2021	2021.00163	26	200.00	C.P.A. Costruzioni Pavimentazioni Saldo opere di pavimentazione - nucleo COMUNE DI ARANNO	772	59'946.40		866'614.35D
14-04-2021	2021.00164	26	200.00	Pedrazzini Costruzioni SA Saldo Canalizzazioni LIQUIDAZIONE CANALIZZAZIONI	772	49'910.65		916'525.00D
14-04-2021	2021.00172	26	200.00	Pedrazzini Costruzioni SA Saldo - Condotta acqua potabile nucleo	772	19'850.45		936'375.45D
23-06-2021	2021.00227	38	200.00	C.P.A. Costruzioni Pavimentazioni Opere di pavimentazione - formazione div. rappezzi	772	2'692.50		939'067.95D
11-08-2021	CHIU 23	9230	200.10	Illuminazione pubblica, nucleo Aranno	772	49'335.60		988'403.55D
Totale movimenti fino al 31-12-2022						988'403.55	0.00	988'403.55D